

UCA EXPEDIENTE	OBRA MAYORES SERVICIO OBRAS Y PROYECTOS
----------------	---

EXP054/2018/19	Obras de ejecución del Proyecto básico y de ejecución para la construcción del Taller nº 2 de la Facultad de Enfermería en el Campus de Algeciras de la Universidad de Cádiz
EXP053/2018/19	Obras de ejecución del Proyecto básico y de ejecución de la 2ª fase de las obras de remodelación del edificio Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.
EXP048/2018/19	Reforma de espacios en el Edificio Hospital Real (zona oeste) para el traslado de las Áreas de Personal y Economía, así como Gerencia en el Campus de Cádiz de la Universidad de Cádiz
EXP037/2018/19	Obra de ejecución del Proyecto básico y de ejecución de la Biblioteca del Campus de Algeciras de la Universidad de Cádiz.
EXP002/2019/19	Obra de Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de envolvente y planta baja del edificio "Aulario Simón Bolívar" en el Campus de Cádiz de la Universidad de Cádiz.
EXP023/2019/19	Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución para la reforma, la adecuación y el acondicionamiento del Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en el Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz
EXP048/2020/19	Obra de ejecución del Proyecto básico y de ejecución para la Adecuación del edificio Centro Cultural Reina Sofía para sede del Rectorado de la Universidad de Cádiz en el Campus de Cádiz
EXP057/2021/19	Obra de construcción del Centro de Innovación UCA-SEA de la Universidad de Cádiz en el Recinto Portuario de la Bahía de Algeciras. Financiación FEDER, a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y de la ITI Cádiz 2014-2020
EXP061/2021/19	Obra de ejecución del proyecto Mejora de las instalaciones deportivas y nuevo acceso adaptado al edificio en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.

EMPRESA ADJUDICATARIA	IMPORTE DE ADJUDICACION	IMPORTE TRAS LIQUIDACIÓN
CONSTRUCCIONES BUTRON, S.L.	286.024,85	282.735,96
CONSTRUCCIONES EDIMEL, S.L. Y AÑIL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS-luego fue cedido a DIAZ CUBERO, S. A,	1.657.768,79	1.822.764,95
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A	725.472,94	651.699,79
DÍAZ CUBERO, S.A.	2.716.098,33	2.987.454,80
ALBERTO DOMÍNGUEZ BLANCO RESTAURACIÓN MONUMENTOS, S.A.	426.765,09	467.637,02
AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L.	328.206,89	424.931,01
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L Y AÑIL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. - CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS	507.114,34	
JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2003,S.L.	318.851,43	

%LIQUIDACIÓN	IMPORTE TOTAL TRAS MODIFICACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
-1,15		4 meses	02/07/2019	04/02/2020
9,95		12 meses	22/05/2019	19/12/2020
		3 meses		
9,99		12 meses	31/08/2019	29/09/2021
9,58		3 meses	14/02/2020	05/02/2021
9,59	393.173,97	3 meses	13/09/2020	10/02/2021
		4 meses	23/08/2021	Han solicitado ampliación del plazo de ejecución
		13 meses	07/12/2021	
		6 meses	no tiene todavía	

OBSERVACIONES

Liquidación negativa, se adjunta informe.

Se solicitó paralización de la obra por COVID. Se adjunta informe de liquidación.

La empresa Grucal entró en concurso de acreedores, la última certificación emitida importa la cantidad de 651,699,79€, en la resolución de contrato consta una cantidad menor ya que se le dedujeron obra defectuosas, Importando la resolución de contrato la cantidad de 621,999,66€. Las obras fueron terminadas por la empresa LARA GLOBAL SPAIN SL por un importe adjudicado de 108.189,75€ y una vez liquidado de 117.220,62 €. Se adjunta resolución de contrato con la empresa GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A

Se solicitó paralización de la obra por COVID. Se adjunta justificación de la liquidación de las obras. Existen obras complementarias de Urbanización, pendientes de licitación por el procedimiento abierto simplificado abreviado por un importe de 74.977,69€ en dos Fases. Fase 1ª a realizar por la UCA y otra Fase 2ª a realizar por el Ayuntamiento de Algeciras. Se contrató tras la finalización de las obras un contrato menor por 48.169,57€ IVA INCLUIDO para la Construcción de linternas de vidrio entorno a las escaleras existentes en la Biblioteca del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz a la empresa José Barla Martínez.

Se solicitó paralización de la obra por COVID. Se adjunta justificación de la liquidación de las obras.

Se solicitó paralización de la obra por COVID. Se adjunta informe de liquidación por un importe de 424,931,01€ así como proyecto modificado visado por un importe de 393,440,15€ representando un 19,78% sobre el proyecto original.

En ejecución.

En ejecución.

Adjudicado pendiente inicio de obra Marzo 2022

Column1